Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»(МУП «Водоканал»)

Лаборатория очистных сооружений водопровода ЕАЛЦ МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100,Нижегородская область, г.Павлово, ул.Дальняя Круча, 40 **Адрес места осуществления деятельности лаборатории ОСВ ЕАЛЦ: Нижегородская области, г. Павлово,** **ул. Пушкина,78 ,тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28** **Аттестат аккредитации ААС.А.00487** **от «09 » февраля 2023 года** **Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06** **Срок действия лицензии: бессрочно**	**УТВЕРЖДАЮ:** **Начальник ЕАЛЦ МУП «Водоканал»** **_____С.Н.Круглова** **м.п.** **« 04 » 05 202 6г.**

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 42 от "04 " мая 2026 года

Объект анализа вода питьевая,
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1»
Место отбора пробы Нижегородская область, Сосновский муниципальный округ с.Сосновское,ул.1 Мая,21, колонка, согласно договора № 2от 21.01.26. Проба отобрана «Заказчиком».
Обозначение (шифр пробы) 1269 ХБ.27.04.26
Дата отбора пробы 27.04.26 (09-25)
Вид испытаний МБА,КХА
Средство измерения (с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации № 40/2500-26 от 13 января 2026,спектрофотометр UNICO 1201, зав. № WP 1109 1109 123, инв. № 705 (св-во № С-БН/16-06-2025/439816729 до 15.06.2026)
Дата получения пробы 27.04.26(10-50) **Дата проведения испытаний** 27.04.-29.04.26.
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 23,1°С
Относительная влажность — 39,6%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/1см³	МУК 4.2.3963-23	50	5	-	-
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-
4	Цветность	градусов	ГОСТ3351-74 п.2	20	5,9	-	±3,0
5	Мутность	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-95 п.8.3.1	1,5	5,55	3,7	±1,11
6	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
7	Привкус	баллов	*ГОСТ Р57164-2016*	*2*	*0*	-	-

Заключение: Не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 5 .

Начальник ЕАЛЦ _____ С. Н. Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал".